

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado En el Periodo	Avance Financ Físico
0050	RECURSOS PROPIOS					
	SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS.....			0.00	0.00	0.00
0100	PARTICIPACIONES					
600061006117	OBRAS URBANÍSTICAS					
	PARTICIPACIONES					
	OBRAS URBANÍSTICAS	ZACATLÁN	ADMIN. DIRECTA	4,845,096.40	0.00	0.00
	OBRAS URBANÍSTICAS	ZACATLÁN				0.00
	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS O PARTICIPACIONES					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
600061006122	PLANACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND					
11119/2011	"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL CAMINO DE LAS LAJAS A PIEDRAS ENCIMADAS	ZACATLÁN	POR CONTRATO	224,803.60	0.00	224,803.60
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
600061006134	CLORACIÓN DE AGUA					
CLAO-2012	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	ZACATLÁN	ADMIN. DIRECTA	250,000.00	0.00	37,027.20
	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	ZACATLÁN				14.81
	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES.....			5,119,900.00	0.00	261,830.40
0200	FISM					
600061006101	AGUA POTABLE					
11150/2012	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA	ZACATLÁN	POR CONTRATO	1,229,740.71	1,229,740.71	1,229,740.71
	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA	ZACATLÁN				100.00
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
	30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 100					
600061006102	TRENADO Y ALICATRIADO					

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTEAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado En el Periodo	% Avance Financ Físico
11132/2012	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE ZARAGOZA	POR CONTRATO	1,042,635.10	0.00	1,042,635.10 100.00 100.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	6,493,239.37	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006104	URBANIZACIÓN					
11113/2011	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL XOCHI.	POR CONTRATO	382,195.07	0.00	382,195.07 100.00 100.00
11118/2012	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE MORELOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN CALLE PORFIRIO DIAZ HACIA EL RANCHITO	POR CONTRATO	538,424.39	538,424.39	538,424.39 100.00 100.00
11121/2012	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE PACHECO ENTRE LA CALLE MATAMOROS Y LA CALLE ANTONIO DE LEON COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	814,004.96	814,004.96	814,004.96 100.00 100.00
11122/2012	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE PACHECO ENTRE LA CALLE Y LA CALLE ANTONIO DE LEON COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN CALLE PACHECO EN ZACATLAN	POR CONTRATO	216,308.36	216,308.36	216,308.36 100.00 100.00
11126/2012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA PRIMERA	ZACATLAN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE HIDALGO Y VIC	POR CONTRATO	1,458,553.81	0.00	1,001,598.28 68.67 68.67

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
	ETAPA DEL KM0+000.00 AL 0+267.09 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
11127/2012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE IGNACIO ALDAMA EN CUANTILULCO	FOR CONTRATO	251,920.92	0.00	173,040.85	68.69 68.69
11138/2012	CONSTRUCCION DE ANDADOR TLAIXCO CONSTRUCCION DE ANDADOR TLAIXCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN SAN CRISTOBAL, XOCHIMILPA	FOR CONTRATO	200,365.18	0.00	200,365.18	100.00 100.00
11139/2012	CONSTRUCCION DE ANDADOR A CALLE CENTRO CONSTRUCCION DE ANDADOR A CALLE CENTRO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE CENTRO SAN CRISTOBAL, XOCHIMILPA	FOR CONTRATO	154,291.46	0.00	154,291.46	100.00 100.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
11044/2011	CONSTRUCCION DE UNA AULA U-1C EN EL CONSTRUCCION DE UNA AULA U-1C EN EL BACHILLERATO OFICIAL CARMEN SERDAN ALATRISTE C.C.T. 21EBH06102 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN EN EL BACHILLERATO EN TLAIXTLIPA	FOR CONTRATO	64,276.97	0.00	0.00	0.00 85.84
11101/2011	CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN EL CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHITLALTZIN C.C.T. 21 DJO073RZ COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN TLATEMPA	FOR CONTRATO	358,026.28	0.00	358,026.28	100.00 100.00
11134/2012	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS DEL CENTRO ESCOLAR PRESIDENTE JUAN N. MENDEZ COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE JESUS GONZALEZ	FOR CONTRATO	818,975.53	818,975.53	818,975.53	100.00 100.00
11136/2012	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINEZ	ZACATLAN PARQUE JUAREZ Y CALLE JOSE MARIA IGLESIA	FOR CONTRATO	1,264,048.28	887,573.86	887,573.86	70.22 70.22

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 70.217%						
11137/2012	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANEXA LICENCIADO BENITO JUAREZ COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 76.425%	ZACATLAN PARQUE JUAREZ Y CALLE BALDERAS	FOR CONTRATO	1,113,900.95	851,298.95	851,298.95	76.43 76.43
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	15,355,880.44	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
11099/2012	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUC ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUC CION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO PECUARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN MAGUIXTLA	ADMON. DIRECTA	3,985,607.76	0.00	3,000,000.00	75.27 58.14
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	15,696,848.98	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006122	PLANEACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND						
11119/2011	*PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMEN *PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMEN TO DEL CAMINO DE LAS LAJAS A PIEDRAS ENCIMADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CAMOTEPEC PIEDRAS ENCIMADAS	FOR CONTRATO	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00 100.00
11130/2012	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MU PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MU NICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 30%	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	1,103,151.02	110,315.10	330,945.30	30.00 30.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y obra	Nombre de la obra, descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
600061006124	CAMINOS RURALES						
11143/2012	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TIPO "E"	ZACATLAN	FOR CONTRATO	1,614,907.98	0.00	920,103.76	57.47 57.47
	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TIPO "E"	SAN MIGUEL TENANGO-EL CALVARIO					
	SAN MIGUEL TENANGO-EL CALVARIO						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	SUBTOTAL FISM.....			54,357,303.52	5,466,641.86	13,127,528.04	
0300	FAOM						
600061006103	ELECTRIFICACIÓN						
11140/2012	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO	ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	1,636,992.00	491,097.60	491,097.60	30.00 30.00
	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO	ZACATLAN					
	PUBLICO 2012						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 30.000%						
600061006104	URBANIZACIÓN						
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	8,365,289.11	0.00	0.00	0.00 0.00
	FORTAMUN	ZACATLAN					
	FORNO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE						
	CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
11131/2012	MOBILIARIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE	ZACATLAN	FOR CONTRATO	300,167.99	0.00	300,167.99	100.00 100.00
	MOBILIARIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE	CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS					
	LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA						
	NACIONAL CAMPUS ZACATLAN						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
11099/2012	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUC	ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	1,174,053.09	0.00	0.00	0.00 58.14
	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUC	MAQUIXTLA					
	CION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO						
	PECUARIO						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
11120/2012	APORTACION PARA EL PROGRAMA SIERRA APORTACION PARA EL PROGRAMA SIERRA MAGICA MUNICIPIO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	326,000.00	0.00	326,000.00	100.00 100.00
11142/2012	ADQUISICION DE TERRENO PARA RESERVA DE ADQUISICION DE TERRENO PARA RESERVA DE INFRAESTRUCTURA EN LA JUNTA AUXILIAR DE JICOLAPA (SEGUNDO PAGO FINIQUITO) COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN JICOLAPA	ADMN. DIRECTA	1,342,996.00	0.00	1,342,996.00	100.00 100.00
600061006124	CAMINOS RURALES						
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	6,149,772.61	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006126	MERCADOS						
11114/2012	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ZACATLAN PRIMERA ETAPA 2012 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE DE LEON Y BALDERAS	FOR CONTRATO	2,993,747.50	0.00	913,415.83	30.51 30.51
600061006132	CARRETERAS ALIMENTADORAS						
11123/2011	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA "MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" LA MARIMBA SAN MIGUEL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN SAN MIGUEL TENANGO	FOR CONTRATO	850,227.39	0.00	850,227.39	100.00 100.00
600061006137	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL						
11115/2012	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR (MOTOCICLETAS) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	342,339.20	342,339.20	342,339.20	100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%						
11124/2012	AFORTACION AL CERESO DE ZACATLAN AFORTACION AL CERESO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 30%	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	1,710,516.60	513,154.98	513,154.98	30.00 30.00
11144/2012	AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE PARQUE AFORTACION PARA LA ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR (PROGRAMA LXI) PARA SEGURIDAD MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	493,200.00	493,200.00	493,200.00	100.00 100.00
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FORNO DE AFORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	1,261,689.08	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS						
11008/2011	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2011 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2011 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	415,750.85	0.00	415,750.85	100.00 100.00
11116/2012	AFORTACION PARA EL PAGO DE PASIVO DE LA AFORTACION PARA EL PAGO DE PASIVO DE LA OBRA 93539 FELIX ALEJANDRO MORALES OLVERA (PAVIMENTACION DE LA CALLE PONCI COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN DIRECCION DE OBRA PUBLICA	ADMN. DIRECTA	134,710.89	0.00	134,710.89	100.00 100.00
11141/2012	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2012 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2012 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 6.545%	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	6,165,278.00	403,504.10	403,504.10	6.54 6.55
600061006153	OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES						
11125/2012	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA	ZACATLAN 59 COMUNIDADES Y 30 COLONIAS	ADMN. DIRECTA	1,417,500.00	157,500.00	315,000.00	22.22 22.22

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y obra	Nombre de la obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado En el Periodo	% Avance Financ Físico
	ALIMENTARIA					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
	30 ABR LA OBRA SE EJECUTO AL 22.222%					
SUBTOTAL FAFOM				35,080,224.31	2,400,795.88	6,841,558.83
0400	FISE					
SUBTOTAL FISE				0.00	0.00	0.00
0500	FONDEN					
SUBTOTAL FONDEN				0.00	0.00	0.00
0600	ESTATALES					
SUBTOTAL ESTATALES				0.00	0.00	0.00
0700	RAMO 20					
600061006104	URBANIZACIÓN					
RAMO 20	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	73,411.67	0.00	0.00
	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN			0.00	0.00
	RAMO 20 SEDESOL					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
600061006132	CARRETERAS ALIMENTADORAS					
RAMO 20	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	9,986,912.68	0.00	0.00
	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN			0.00	0.00
	RAMO 20 SEDESOL					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
SUBTOTAL RAMO 20				10,060,324.35	0.00	0.00
0800	REASIGNADOS					
SUBTOTAL REASIGNADOS				0.00	0.00	0.00
0900	OTROS FONDOS					

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2012

Fondo, Subcuenta y obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentariss	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ. Físico
-------------------------	--	-----------	------------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------

SUBTOTAL OTROS FONDOS..... 0.00 0.00 0.00

TOTAL..... 0.00 7,867,437.74 20,230,917.67



ARO. MATEO ALBERTO CAJIZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2011-2014



C. P. BENITO VAZQUEZ ORTA
SECRETARÍA GENERAL
GENERAL
H. AYUNTAMIENTO
ZACATLÁN, PUE.
2011-2014



TESORERÍA
C. F. FRANCISCO SANCHEZ RIVERA
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
ZACATLÁN, PUE.
2011-2014