

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA ( )  
 RFC: MZP8501015W2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
0050	RECURSOS PROPIOS						
	SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	0.00	
0100	PARTICIPACIONES						
600061006117	OBRAS URBANÍSTICAS						
	OBRAS URBANÍSTICAS	ZACATLAN					
	OBRAS URBANÍSTICAS	ZACATLAN					
	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS O PARTICIPACIONES		ADMON. DIRECTA	4,845,096.40	0.00	0.00	0.00
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006122	PLANEACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND						
11119/2011	"PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL CAMINO DE LAS LAJAS A PIEDRAS ENCIMADAS	ZACATLAN		224,803.60	124,803.60	224,803.60	100.00
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%		POR CONTRATO				
600061006134	CLORACIÓN DE AGUA						
CLO-2012	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN		250,000.00	18,513.60	37,027.20	14.81
	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN	ZACATLAN					
	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN		ADMON. DIRECTA				
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	21 MAR AVANCE DEL MES DE MARZO						
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES			5,419,900.00	144,317.20	261,830.80	
0200	FISM						
600061006102	DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
11132/2012	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	ZACATLAN		1,042,635.10	1,042,635.10	1,042,635.10	100.00
	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO	CALER ZARAGOZA					
	SANITARIO DE LA CALLE ZARAGOZA						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	31 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%		POR CONTRATO				

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA ( )  
 RFC: MZP8501015W2  
**COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA**  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarlos	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	----- Aplicado Acumulado	----- % Avance Financ Físico
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLÁN ZACATLÁN	ADMON. DIRECTA	9,291,717.79	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006104	URBANIZACIÓN						
11113/2011	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE CONSTRUCCION DE ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLÁN CALLE PRINCIPAL DE SAN CRISTOBAL XOCHI.	POR CONTRATO	382,195.07	0.00	382,195.07	100.00 100.00
11126/2012	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA PRIMERA ETAPA DEL RMO+000.00 AL 0+267.09 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 68.671%	ZACATLÁN CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE HIDALGO Y VIC	POR CONTRATO	1,458,553.81	1,001,598.28	1,001,598.28	68.67 68.67
11127/2012	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 68.689%	ZACATLÁN CALLE IGNACIO ALDAMA EN CUAUTLILCO	POR CONTRATO	251,920.92	173,040.85	173,040.85	68.69 68.69
11136/2012	CONSTRUCCION DE ANIADOR TIALIXCO CONSTRUCCION DE ANIADOR TIALIXCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLÁN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	POR CONTRATO	200,365.18	200,365.18	200,365.18	100.00 100.00
11139/2012	CONSTRUCCION DE ANIADOR A CALLE CENTRO CONSTRUCCION DE ANIADOR A CALLE CENTRO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLÁN CALLE CENTRO SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	POR CONTRATO	154,291.46	154,291.46	154,291.46	100.00 100.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
11044/2011	CONSTRUCCION DE UNA AULA U-1C EN EL CONSTRUCCION DE UNA AULA U-1C EN EL BACHILLERATO OFICIAL, CARMEN SERIAN	ZACATLÁN EN EL BACHILLERATO EN TIALIXTLILPA	POR CONTRATO	64,276.97	0.00	0.00	0.00 85.84

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA ( )  
 RFC: MZP8501015W2  
**COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA**  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe Aplicado ----- En el Periodo Acumulado	§ Avance Financ Físico
	ALATRISTE C.C.T. 21EBH0610Z COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
11101/2011	CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN EL CONSTRUCCION DE UN AULA REGIONAL C EN EL JARDIN DE NIÑOS XOCHITLALTZIN C.C.T. 21 DJN0738Z COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN TLATEMPA	POR CONTRATO	358,026.28	0.00 358,026.28	100.00 100.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	18,552,805.20	0.00	0.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS					
11099/2012	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUC ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUC CION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO PECUARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 58.14%	ZACATLAN MAQUIXTLA	ADMON. DIRECTA	3,985,607.76	3,000,000.00	75.27 58.14
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	15,696,848.98	0.00	0.00
600061006122	PLANERACION DESARROLLO REGIONAL DEF. COND					
11119/2011	"PROYECTO DE REHABILITACION DEL PAVIMEN "PROYECTO DE REHABILITACION DEL PAVIMEN TO DEL CAMINO DE LAS LAJAS A PIEDRAS ENCIMADAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN CAMOTEPEC PIEDRAS ENCIMADAS	POR CONTRATO	200,000.00	200,000.00	100.00 100.00
11130/2012	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MU PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MU NICIAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	1,103,151.02	220,630.20	20.00 20.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP8501015W2  
**COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA**  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
600061006124	CAMINOS RURALES						
11133/2012	MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TIPO "E" MEJORAMIENTO DEL CAMINO RURAL TIPO "E" SAN MIGUEL TENANGO-EL CALVARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 57.471%	ZACATLÁN SAN MIGUEL TENANGO-EL CALVARIO	POR CONTRATO	1,614,907.98	928,103.76	928,103.76	57.47 57.47
SUBTOTAL FISM.....				54,357,303.52	6,920,664.83	7,660,886.18	
0300	FAFOM						
600061006104	URBANIZACIÓN						
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLÁN ZACATLÁN	ADMIN. DIRECTA	8,365,289.11	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
11131/2012	MOBILIARIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE MOBILIARIO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL CAMPUS ZACATLÁN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLÁN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	POR CONTRATO	300,167.99	300,167.99	300,167.99	100.00 100.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
11099/2012	ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO PECUARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 58.143%	ZACATLÁN MAQUIXTLA	ADMIN. DIRECTA	1,174,053.09	0.00	0.00	0.00 58.14
11120/2012	APORTACION PARA EL PROGRAMA SIERRA MAGICA APORTACION PARA EL PROGRAMA SIERRA MAGICA	ZACATLÁN ZACATLÁN	ADMIN. DIRECTA	326,000.00	0.00	326,000.00	100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA ( )  
 RFC: MZP8501015W2  
**COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA**  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
11142/2012	MUNICIPIO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: ADQUISICION DE TERRENO PARA RESERVA DE ADQUISICION DE TERRENO PARA RESERVA DE INFRAESTRUCTURA EN LA JUNTA AUXILIAR DE JICOLAPA (SEGUNDO PAGO FINIQUITO) COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN JICOLAPA	ADMON. DIRECTA	1,342,990.00	1,342,990.00	1,342,990.00	100.00
600061006124	CAMINOS RURALES						
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	6,149,772.61	0.00	0.00	0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN					
600061006126	MERCADOS						
11114/2012	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE ZACATLAN PRIMERA ETAPA 2012 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 30.51%	ZACATLAN CALLE DE LEON Y BALDERAS	FOR CONTRATO	2,993,747.50	913,415.83	913,415.83	30.51
600061006132	CARRETERAS ALIMENTADORAS						
11123/2011	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE LA OBRA "MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO "D" LA MARIMBA SAN MIGUEL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN SAN MIGUEL TENANGO	FOR CONTRATO	850,227.39	0.00	850,227.39	100.00
600061006137	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL:						
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	10,437,041.42	0.00	0.00	0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN					

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP8501015W2  
**COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA**  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarlos	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	----- Aplicado Acumulado	----- % Avance Financ Físico
600061006139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS						
11008/2011	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2011	ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	415,750.85	0.00	415,750.85	100.00
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2011	ZACATLAN					100.00
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
11116/2012	APORTACION PARA EL PAGO DE PASIVO DE LA OBRA 93539 FELIX ALEJANDRO MORALES OLVERA (PAVIMENTACION DE LA CALLE PONCI COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN DIRECCION DE OBRA PUBLICA	AIMON. DIRECTA	134,710.89	0.00	134,710.89	100.00
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	1,172,973.46	0.00	0.00	0.00
	FORTAMUN	ZACATLAN					0.00
	FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPIOS						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006153	OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES						
11125/2012	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA	ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	1,417,500.00	157,500.00	157,500.00	11.11
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	59 COMUNIDADES Y 30 COLONIAS					
	30 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 11.1111						
SUBTOTAL FAFOM.....				35,080,224.31	2,714,073.92	4,440,762.95	
0400	FISE						
SUBTOTAL FISE.....				0.00	0.00	0.00	
0500	FONDEN						
SUBTOTAL FONDEN.....				0.00	0.00	0.00	
0600	ESTATALES						
SUBTOTAL ESTATALES.....				0.00	0.00	0.00	
0700	RAMO 20						

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP8501015W2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2012

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
600061006104	URBANIZACIÓN						
RAMO 20	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	73,411.67	0.00	0.00	0.00
	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN					
	RAMO 20 SEDESOL						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006132	CARRETERAS ALIMENTADORAS						
RAMO 20	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	9,998,500.00	0.00	0.00	0.00
	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN					
	RAMO 20 SEDESOL						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	SUBTOTAL RAMO 20.....			10,071,911.67	0.00	0.00	0.00
0600	REASIGNADOS.....			0.00	0.00	0.00	0.00
0900	OTROS FONDOS.....			0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL OTROS FONDOS.....			0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL.....			10,071,911.67	9,778,055.85	12,363,479.93	



SECRETARÍA  
 GENERAL  
 BENITO VAZQUEZ ORTA  
 1. AYUNTAMIENTO  
 ZACATLAN, PUE.  
 2011-2014

SECRETARÍA  
 GENERAL  
 MARCELO GONZALEZ  
 1. AYUNTAMIENTO  
 ZACATLAN, PUE.  
 2011-2014

SECRETARÍA  
 GENERAL  
 ANCHEZ KIVERA  
 4. AYUNTAMIENTO  
 ZACATLAN, PUE.  
 2011-2014