

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZPB501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico	
0050	RECURSOS PROPIOS							
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS.....				0.00	0.00	0.00		
0160	PARTICIPACIONES							
00001006105	VIVIENDA DIGNA							
00001006105	PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDAS PARA LA PROGRAMA ESTATAL DE VIVIENDAS PARA LA DIGNIFICACION DE OBRAS DE VIVIENDA COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 13.14	ZACATLAN COMENTARIOS DE ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	13.14
00001006117	OBRAS URBANISTICAS							
PARTICIPACIONES	OBRAS URBANISTICAS OBRAS URBANISTICAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS O PARTICIPA CIONES COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	2,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00001006134	CLORACION DE AGUA							
00001006134	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACAYLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACAYLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACAYLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 5 JUL REPORTE DEL MES DE JULIO	ZACATLAN ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	265,000.00	23,760.00	100,267.44	40.10	40.10
SUBTOTAL PARTICIPACIONES.....				3,265,000.00	23,760.00	100,267.44		
0200	FISM							
00001006102	DRENAJE Y ALCANTARILLADO							
11240/2013	ELABORACION DE PROYECTO RED DE ATARJEAS, ELABORACION DE PROYECTO RED DE ATARJEAS, COLECTORES MARGINALES Y EMISOR PARA LA COMUNIDAD DE TOMATLAN MUNICIPIO DE ZACAT COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN TOMATLAN	FOR CONTIATO	325,000.00	0.00	325,000.00	100.00	100.00

(MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado En el Periodo	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ	Avance Fisico
11287/2013	TUBERIA PARA AMPLIACIONES DE DRENAJES EN COMUNIDADES DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN COMUNIDADES DE ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	452,748.00	0.00	452,748.00	100.00	100.00
FISM	FUNDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MIAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	3,586,214.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000001006194	URBANIZACIÓN							
11223/2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE SEPTIMA PRIVADA DE ARRIAGA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSTO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE 7A PRIVADA DE ARRIAGA	POR CONTRATO	652,182.51	0.00	652,182.51	100.00	100.00
11224/2013	PAVIMENTACION DE LA RVA. PRIVADA DE ARRIAGA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN RVA PRIVADA DE ARRIAGA	POR CONTRATO	681,038.65	0.00	681,038.65	100.00	100.00
11225/2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA RVA. PRIVADA DE ARRIAGA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSTO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE RVA. PRIVADA DE ARRIAGA	POR CONTRATO	262,434.94	0.00	262,434.94	100.00	100.00
11226/2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVENA PRIVADA DE ARRIAGA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSTO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE NOVENA PRIVADA DE ARRIAGA EN COLONIA LUIS DONALDO COLOSTO	POR CONTRATO	312,856.91	0.00	312,856.91	100.00	100.00
11233/2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA HABITACIONAL LUIS CARRERA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE JUAN ESCUTIA UNIDAD LUIS CARRERA	POR CONTRATO	945,465.92	0.00	945,465.92	100.00	100.00
11235/2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	ZACATLAN	POR CONTRATO	255,169.63	0.00	255,169.63	100.00	100.00

(MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA (

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	CALLE JUAN ESCUTIA UNIDAD LUIS CABRERA					
11244/2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	POR CONTRATO	1,550,098.36	0.00	574,134.09	36.34 36.34
11245/2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LIC. BENITO JUAREZ COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 96.559.	ZACATLAN CALLE LIC. BENITO JUAREZ	POR CONTRATO	324,845.90	317,724.21	317,724.21	96.56 96.56
11274/2013	PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CAMINO A TEPIEXCO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN TIALIXTLIPA, ZACATLAN, PUE COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 46.229	ZACATLAN CALLE INDEPENDENCIA EN TIALIXTLIPA	POR CONTRATO	1,016,453.80	469,888.33	469,888.33	46.23 46.23
11277/2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ESCUELA DE ENFERMERIA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 100	ZACATLAN CALLE RAMON CORONA	POR CONTRATO	1,096,499.61	1,096,499.61	1,096,499.61	100.00 100.00
11276/2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ESCUELA DE ENFERMERIA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE RAMON CORONA	POR CONTRATO	561,209.79	0.00	561,209.79	100.00 100.00
11285/2013	SEGUNDA ETAPA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA CAÑADA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE LA CAÑADA	POR CONTRATO	596,171.07	0.00	596,171.07	100.00 100.00
11286/2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LA CAÑADA	ZACATLAN CALLE LA CAÑADA	POR CONTRATO	297,039.97	0.00	297,039.97	100.00 100.00

(MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA)
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
	DE LA CALLE LA CAÑADA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
11296/2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA, ZACATLAN PUEBLA. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 31.514	ZACATLAN CALLE PRINCIPAL A SAN CRISTOBAL XOCHIMIL	POR CONTRATO	1,163,035.59	372,827.08	372,827.08	31.51 31.51
11042/2013	CONSTRUCCION DE TRANSECCIONES Y BANQUETAS PAVIMENTADAS DE TRANSECCIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 1ERO DE MAYO ENTRE CALLE JOSELUIS VAZQUEZ MARTINEZ Y CARRETERA 1N COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 47.303	ZACATLAN JICOLAPA	POR CONTRATO	467,544.54	221,151.17	221,151.17	47.30 47.30
600061006105	VIVIENDA DIGNA						
11295/2013	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	AFMOS. DIRECTA	559,990.00	0.00	559,990.00	100.00 100.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
11292/2013	CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ESC PRIMARIA EN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	POR CONTRATO	168,960.00	0.00	168,960.00	100.00 100.00
11293/2013	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA PRESIDENTE AVILA CANACHO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 74.970	ZACATLAN CALLE BALDERAS ESQ. CON PARQUE JUAREZ	POR CONTRATO	992,764.32	744,292.06	744,292.06	74.97 74.97
11268/2013	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA DE LA PRIMARIA JOSE RA. MORELOS Y	ZACATLAN PRIMARIA JOSE. N. MORELOS EN JICOLAPA	POR CONTRATO	1,117,544.90	373,163.20	1,117,544.90	100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
	PAVON LOCALIDAD JICOLAPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA DE EJECUTO AL 100						
11269/2013	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LA PLAZA CONSTRUCCION DE TECHAMO DE LA PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA DE EJECUTO AL 100	ZACATLAN JARDIN DE NIÑOS JULIO VERNE EN JICOLAPA	POR CONTRATO	709,865.39	275,607.11	709,865.39	100.00 100.00
F13K	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	15,595,719.91	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006109	CENTRO DE SALUD						
11255/2013	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA CERR ROSA 1ERA ETAPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN MACHIXTLA	POR CONTRATO	1,740,297.00	0.00	622,587.32	35.77 35.78
11273/2013	ASISTENCIA A ADQUISICION DE AMBULANCIA ASISTENCIA A ADQUISICION DE AMBULANCIA DE CERR ROSA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	CONVENIO	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00 100.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS						
F13K	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	9,124,564.26	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006122	PLANEACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND						
11230/2013	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA DE EJECUTO AL 60	ZACATLAN ZACATLAN	CONVENIO	1,109,067.48	237,813.50	713,440.50	60.00 60.00

(MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA ()
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo -----	Aplicado ----- Acumulado -----	! Avance Financ Fisico
11253/2013	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS 2013 PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	859,000.00	0.00	859,000.00	100.00 100.00
60061006124	CAMINOS RURALES						
11241/2013	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" SAN APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" SAN MIGUEL TENANGO-CUACHILLA DE 4.15 KM DE LONGITUD, 2013 TERRAJERIAS DEL AM 14000 COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 79.614	ZACATLAN SAN MIGUEL-CUACHILLA	POR CONTRATO	3,526,675.72	409,112.59	2,797,741.26	79.61 79.62
11257/2013	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA CENTRO COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	686,693.18	0.00	686,693.18	100.00 100.00
11258/2013	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA INDIGENA COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 50	ZACATLAN ZONA INDIGENA	ALMON. DIRECTA	601,609.76	330,834.63	330,834.63	50.00 50.00
11259/2013	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA ALTA COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 100	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	1,026,122.20	410,416.00	1,026,122.20	100.00 100.00
11294/2013	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOOH APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOOH TIA CUACHILLA DE 4.75 KM DE LONGITUD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 42.608	ZACATLAN CAMINO ZOOH TIA CUACHILLA	POR CONTRATO	4,405,421.60	1,911,170.22	1,911,170.22	42.61 42.61
SUBTOTAL FISM.....				57,911,857.42	8,030,534.59	21,615,084.53	
0300	PAPUM						

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe Aplicado ----- En el Periodo Acumulado	% Avance Financ Fisico
600061006103	ELECTRIFICACIÓN					
11239/2013	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: SI JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 100	ZACATLAN ZACATLAN	ALMBL. DIRECTA	1,751,581.44	262,731.22	100.00 100.00
11256/2013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL CAMPO DE BOMBEO PARA EL RANCHO ORIENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN QUETZALAPA EL RANCHO	CONVENIO	24,931.70	0.00	100.00 100.00
600061006104	URBANIZACIÓN					
11234/2013	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VADO EN ATOTONILCO COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN ATOTONILCO	POR CONTRATO	211,667.94	0.00	100.00 100.00
11254/2013	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO ATOTONILCO COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: SI JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 31.77	ZACATLAN SAN ISIDRO ATOTONILCO	POR CONTRATO	298,249.00	94,746.96	31.77 31.77
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPALES COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ALMBL. DIRECTA	3,192,428.98	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
11236/2013	CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA DESPLANE PLANTE DE EDIFICACION DE LA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EXTENSION ZACATL COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	ZACATLAN MAGUIXTLA, ZACATLAN	POR CONTRATO	830,079.63	0.00	100.00 100.00
11237/2013	CONSTRUCCION DE LA COORDINACION SEDE LA CONSTRUCCION DE LA COORDINACION SEDE LA	ZACATLAN CALLE JUAN N. MENDEZ ENTRE CALLE 29 NOVI	POR CONTRATO	2,249,295.96	181,686.80	76.93 80.05

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico	
	LA CORDE 19 ETAPA 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 76.937							
11270/2013	CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA PLAZA CIVICA EN EL BACHILLER OFICIAL BAUTISMO SEPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 71.004	ZACATLAN	POR CONTRATO	976,642.25	693,494.16	693,494.16	71.01	71.01
11270/2013	CONSTRUCCION DE LA ETAPA 2013 DE LA PREPARATORIA BUAP COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 34.268	ZACATLAN MAQUIXTLA	POR CONTRATO	4,483,961.02	1,546,571.92	1,546,571.92	34.27	34.27
11300/2013	CERCADO PERIMETRAL EN EL BACHILLERATO GENERAL OFICIAL CV. 21ENHO1990 FLORENTI COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 JUL LA OBRA SE EJECUTO AL 100	ZACATLAN XOXONACATLA	POR CONTRATO	173,191.72	173,191.72	173,191.72	100.00	100.00
PORTAMUN	PORTAMUN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	AYUDA DIRECTA	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS							
11260/2013	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	AYUDA DIRECTA	499,800.00	0.00	499,800.00	100.00	100.00
600061006122	PLANEACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND							
11220/2013	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE OBRA PUBLICA.	ZACATLAN	AYUDA DIRECTA	85,490.00	0.00	85,490.00	100.00	100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Aslg/Autorizado	----- Importe Aplicado ----- En el Periodo Acumulado	Avance Financ Fisico
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006124	CAMINOS RURALES					
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	4,490,522.34	0.00	0.00 0.00 0.00
	FORTAMUN	ZACATLAN				
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS					
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006130	FORNTEO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD					
11276/2013	ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO PUEBLANO	ZACATLAN	CONVERTO	250,000.00	0.00	250,000.00 100.00 100.00
	ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO PUEBLANO 2013	ZACATLAN				
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006137	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL					
11229/2013	APORTACION AL CENSO DE ZACATLAN 2013	ZACATLAN	CONVERTO	1,940,296.90	0.00	1,281,196.63 70.00 70.00
	APORTACION AL CENSO DE ZACATLAN 2013	ZACATLAN				
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	1,701,908.90	0.00	0.00 0.00 0.00
	FORTAMUN	ZACATLAN				
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS					
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006139	ORIGACIONES FINANCIERAS PASIVO DE PASIVOS					
11141/2012	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2012	ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	922,423.25	0.00	922,423.25 100.00 100.00
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2012	ZACATLAN				
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
11227/2013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013	ZACATLAN	AIMON. DIRECTA	10,781,919.75	794,115.00	4,903,309.35 46.22 38.95
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013	ZACATLAN				
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006149	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA					
11242/2013	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS	ZACATLAN	POR CONTRATO	433,533.45	0.00	433,533.45 100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	Avance Financ Físico
	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS FLUVIALES Y ENPASTALO PARA PISTA DE DE ATLETISMO Y CANCHA DE FUTBOL EN LA OBRA COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO:	UNIDAD DEPORTIVA EN TLATEMPA					
600061006153	OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES						
11234/2013	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA ALIMENTARIA 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 31 JUL LA OBRA DE EJECUTO AL 55.58%	ZACATLAN ZACATLAN	AIDMOR, DIRECTA	1,450,000.00	162,009.00	410,000.00	55.58 55.58
SUBTOTAL FAFOM.....				16,845,919.24	3,898,543.75	16,312,462.94	
9400	FISE						
SUBTOTAL FISE.....				0.00	0.00	0.00	
9500	FONDOS						
SUBTOTAL FONDOS.....				0.00	0.00	0.00	
0600	ESTATALES						
600061006105	VIVIENDA DIGNA						
2613-01	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS PARA LA DISTRIBUCION DE USO DE LENA COMENTARIOS DEL AVANCE FISICO: 31 JUL LA OBRA DE EJECUTO AL 73.134%	ZACATLAN COMUNIDADAS DE ZACATLAN	AIDMOR, DIRECTA	140,700.00	65,100.00	65,100.00	73.13 73.13
SUBTOTAL ESTATALES.....				140,700.00	65,100.00	65,100.00	
0700	RAMO 20						
600061006104	URBANIZACIÓN						
20130104-02	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ALVARA ENTRE CALLE VICENTE	ZACATLAN CALLE IGNACIO ALVARA EN CHAUTILILCO	POR CONTRATO	2,788,878.17	0.00	1,249,981.57	44.82 44.82

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Julio de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
GUERRERO Y CARRETERA A TLATEMPA							
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
0110101-04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISMAEL DIAZ ENTRE CALLE ISMAEL DIAZ Y CALLE JESUS GONZALEZ OTEZA	ZACATLAN	POR CONTRATO	1,037,071.93	0.00	621,859.10	59.93
0110101-04	PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISMAEL DIAZ ENTRE CALLE MOROSOS Y CALLE VIA PRIVADA	ZACATLAN	POR CONTRATO	3,914,912.55	0.00	2,542,157.45	64.71
SUBTOTAL RAMO 20.....				7,760,071.48	0.00	4,413,993.55	
OROS REASIGNADOS.....				0.00	0.00	0.00	
OTROS FUNDOS.....				0.00	0.00	0.00	
TOTAL.....				105,929,547.14	12,987,956.47	42,512,005.40	


 RAYO ALBERTO GARCIA GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ZACATLAN, PUE.
 2011-2014


 BENITO VAZQUEZ OJEDA
 SECRETARIO GENERAL
 SECRETARIA GENERAL
 AYUNTAMIENTO
 ZACATLAN, PUE.
 2011-2014


 EDUARDO SANCHEZ RIVERA
 TERCERA SECRETARIA MUNICIPAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 ZACATLAN, PUE.
 2011-2014