

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
0050	RECURSOS PROPIOS						
	SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	0.00	0.00
0100	PARTICIPACIONES						
	OBRAS URBANÍSTICAS	ZACATLÁN	ALMON. DIRECTA	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
	OBRAS URBANÍSTICAS	ZACATLÁN					
	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS O PARTICIPACIONES						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006134	CLORACION DE AGUA	ZACATLÁN	ALMON. DIRECTA	265,000.00	0.00	82,467.46	31.1%
	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	ZACATLÁN					
	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLÁN	ZACATLÁN					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES			3,265,000.00	0.00	82,467.46	
0200	FISM						
	DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
	ELABORACION DE PROYECTO RED DE ATARJEAS,	ZACATLÁN	FOR. CONTRATO	3,000,000.00	0.00	624,000.00	100.00%
	ELABORACION DE PROYECTO RED DE ATARJEAS, COLECTORES MARGINALES Y EMISOR PARA LA COMUNIDAD DE TOMATLÁN BRIGIDIO DE ZACATLÁN	TOMATLÁN					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
112672013	TUBERÍA PARA AMPLIACIONES DE DRENAJES EN COMUNIDADES DE ZACATLÁN	ZACATLÁN	ALMON. DIRECTA	452,748.00	226,374.00	226,374.00	50.00%
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	31 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 50%						
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MFAL.	ZACATLÁN	ALMON. DIRECTA	17,222,252.00	0.00	0.00	0.00%
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MFAL.	ZACATLÁN					
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MFAL.						

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP8501015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
600061006104	URBANIZACIÓN					
11223/2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE SEPTIMA PAVIMENTACION DE LA CALLE SEPTIMA PRIVADA DE ARRIAGA EN COLONIA LUIS DONALDO COLASIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE 7A PRIVADA DE ARRIAGA	FOR CONTRATO	652,182.51	652,182.51	100.00 100.00
11224/2013	PAVIMENTACION DE LA 8VA. PRIVADA DE PAVIMENTACION DE LA 8VA. PRIVADA DE ARRIAGA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN 8VA PRIVADA DE ARRIAGA	FOR CONTRATO	683,036.65	683,036.65	100.00 100.00
11225/2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA 8VA. PRIVADA DE ARRIAGA EN COLONIA LUIS DONALDO COLASIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE 8VA. PRIVADA DE ARRIAGA	FOR CONTRATO	202,433.94	202,433.94	100.00 100.00
11226/2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVENA PRIVADA PAVIMENTACION DE LA CALLE NOVENA PRIVADA DE ARRIAGA EN COLONIA LUIS DONALDO COLASIO EN CHAUTILLOCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE NOVENA PRIVADA DE ARRIAGA EN COLON	FOR CONTRATO	312,856.91	312,856.91	100.00 100.00
11230/2013	PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN ESCUTIA CALLE JUAN ESCUTIA EN LA UNIDAD BARRIOJAL LUIS CARRERA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE JUAN ESCUTIA UNIDAD LUIS CARRERA	FOR CONTRATO	945,461.92	945,461.92	100.00 100.00
11235/2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN ESCUTIA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE JUAN ESCUTIA UNIDAD LUIS CARRERA	FOR CONTRATO	255,169.63	255,169.63	100.00 100.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MFAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MFAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MFAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	357.42	357.42	0.00 0.00

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLÁN ZACATLÁN	ADMIN. DIRECTA	18,513,932.52	0.00	0.00	0.00
600061006109	CENTRO DE SALUD						
11255/2013	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD DE LA CRUZ ROJA JERA ETAPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 35.77	ZACATLÁN MAQUIXTLA	FOR CONTRATO	1,740,287.08	622,587.32	622,587.32	35.77
11273/2013	APORTACION A ADQUISICION DE AMBULANCIA APORTACION A ADQUISICION DE AMBULANCIA DE CRU ROJA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLÁN ZACATLÁN	CONVENIO	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLÁN ZACATLÁN	ADMIN. DIRECTA	9,124,564.26	0.00	0.00	0.00
600061006120	PLANEACION DESARROLLO REGIONAL DEF. COND						
11260/2013	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 10	ZACATLÁN ZACATLÁN	CONVENIO	4,189,067.43	100,000.00	4,089,067.43	100.00
11263/2013	PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS 2013 PAGO DE ELABORACION DE PROYECTOS 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLÁN ZACATLÁN	FOR CONTRATO	859,000.00	0.00	859,000.00	100.00
600061006124	CAMINOS RURALES						

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA

Periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado En el Periodo	Avance Financ Físico Acumulado
11241/2013	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" SAN APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" SAN MIGUEL TENANGO-CUACUILCO DE 3.55 KM DE LONGITUD, 2013 TERRAGERIAS DEL KM 3+200 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 66.31	ZACATLAN SAN MIGUEL-CUACUILCO	POR CONTRATO	3,338,628.67	2,338,628.67	66.31 66.31
11257/2013	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA CENTRO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 100	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	686,693.18	137,338.64	686,693.18 100.00 100.00
11259/2013	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA ALTA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 60	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	1,026,123.20	615,673.32	615,673.32 60.00 60.00
SUBTOTAL FUM.....				57,917,497.42	4,009,468.70	9,400,731.05
60300	FAFOM					
600061006103	ELECTRIFICACION					
11249/2013	ADQUISICION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 60	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	1,751,563.94	137,000.00	1,000,946.00 57.10 57.10
11246/2013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL CAR AMPLIACION DE RED ELECTRICA PARA EL CAR CAMO DE BOMBEO PARA EL PASTRO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 100	ZACATLAN QUETZALANA EL RASTRO	CONVENIO	24,937.00	24,937.00	24,937.00 100.00 100.00
600061006104	URBANIZACION					
11234/2013	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y VADO EN ATOTONILCO	ZACATLAN ATOTONILCO	FOR CONTRATO	211,667.94	0.00	211,667.94 100.00 100.00

REC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	4,967,722.40	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN					
	FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPIOS						
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
11236/2013	CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA DESPLAN CONFORMACION DE PLATAFORMAS PARA DESPLAN PLANTE DE EDIFICACION DE LA PREPARATORIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EXTENSION ZACATL	ZACATLAN	FOR CONTRATO	830,079.63	0.00	830,079.63	100.00
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
11237/2013	CONSTRUCCION DE LA COORDINACION SEDE LA CONSTRUCCION DE LA COORDINACION SEDE LA LA CORUE 19 ETAPA 2013	ZACATLAN	FOR CONTRATO	1,896,568.88	625,908.07	1,358,036.69	71.61
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 71.605						
600061006122	PLANEACION DESARROLLO REGIONAL DEF. COMU						
11238/2013	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MORTI-ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y MORTI-LIARIO PARA LA OFICINA DE OBRA PUBLICA.	ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	45,490.00	0.00	45,490.00	100.00
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
600061006124	CABINOS RURALES						
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN					
	FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPIOS						
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
600061006130	FOMENTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD						
11276/2013	ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO	ZACATLAN	CONVENIO	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100.00
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						

(MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA)
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
600061006137	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 100 SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	ZACATLAN	CONVENIO	1,830,280.90	732,112.30	1,281,196.63	70.00
11229/2013	APORTACION AL CERESO DE ZACATLAN 2013 APORTACION AL CERESO DE ZACATLAN 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 70	ZACATLAN ZACATLAN					
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	2,201,708.90	0.00	0.00	0.00
600061006139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS	ZACATLAN					
11241/2012	PAGO DE ALIMBRADO PUBLICO 2012 PAGO DE ALIMBRADO PUBLICO 2012 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	922,427.25	0.00	922,427.25	100.00
11277/2013	PAGO DE ALIMBRADO PUBLICO 2013 PAGO DE ALIMBRADO PUBLICO 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 11.92%	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	10,781,919.75	773,255.00	3,442,146.25	31.93
600061006140	INFRAESTRUCTURA DEFECTIVA	ZACATLAN					
11241/2013	DISTRIBUCION DE COLECTOR DE AGUAS CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS LUVIARES Y EMPASTALO PARA FIESTA DE DE ATLETISMO Y CAMPIA DE FUTBOL EN LA UN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN UNIDAD DEBEREFITVA EN PLATEMBA	FOR. CONTRATO	333,533.45	0.00	333,533.45	100.00
600061006153	OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES	ZACATLAN					
11238/2013	PROGRAMA MUNICIPAL DE ASISTENCIA ALIMEN TARIA 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 MAY LA OBRA SE EJECUTO AL 33.33%	ZACATLAN ZACATLAN	ALMON. DIRECTA	1,458,000.00	162,000.00	486,000.00	33.33

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Mayo de 2013

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
SUBTOTAL FAFOM				36,845,918.24	3,006,106.49	10,375,504.50	
0400	FISE						
SUBTOTAL FISE				0.00	0.00	0.00	
0500	FONDEN						
SUBTOTAL FONDEN				0.00	0.00	0.00	
0600	ESTATALES						
SUBTOTAL ESTATALES				0.00	0.00	0.00	
0700	RAMO 20						
600061006132	CARRETERAS ALIMENTADORAS						
RAMO 20	ZACATLAN						
RAMO 20 SEJESOL	ZACATLAN			419,612.16	0.00	0.00	0.00
RAMO 20 SEJESOL	ZACATLAN						0.00
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
SUBTOTAL RAMO 20				419,612.16	0.00	0.00	0.00
0800	REASIGNADOS						
SUBTOTAL REASIGNADOS				0.00	0.00	0.00	
0900	OTROS FONDOS						
SUBTOTAL OTROS FONDOS				0.00	0.00	0.00	
TOTAL				0.00	0.00	0.00	
				587.82	0.065,617.19	19,899,121.36	

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 C. PABLO ALBERTO CRUZ GONZALEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 ZACATLAN PUE. 70411-2014

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA
 TESORERIA MUNICIPAL
 C. JESUS MARIA SANCHEZ RIVERA
 H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLÁN PUEBLA
 ZACATLAN PUE. 70411-2014