

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
RFC: MZP8501015W2  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
0050	RECURSOS PROPIOS						
600061006128	RELLENOS SANITARIOS						
OBRA - 2014 - ENE	AMPLIACION DE CELDA A CIELO ABIERTO AMPLIACION DE CELDA A CIELO ABIERTO EN EL CONFINAMIENTO CONTROLADO DE RESIDUOS SOLIDOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN MAQUIXTLA	ADMON. DIRECTA	1,200,032.20	0.00	1,200,032.20	100.00 100.00
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS.....				1,200,032.20	0.00	1,200,032.20	
0100	PARTICIPACIONES						
600061006117	OBRAS URBANÍSTICAS						
PARTICIPACIONES	OBRAS URBANISTICAS OBRAS URBANISTICAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS O PARTICIPA CIONES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	1,061,567.80	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006134	CLORACIÓN DE AGUA						
CLO-2014	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 1 JUN AVANCE AL 100%	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	20,242.00	0.00	20,242.00	100.00 100.00
CLO-2014-01	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 5 JUN ESTIMACION DEL MES DE JUNIO	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	264,758.00	30,519.60	30,519.60	11.53 11.53
SUBTOTAL PARTICIPACIONES.....				1,346,567.80	30,519.60	50,761.60	
0200	FISM						
600061006101	AGUA POTABLE						

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
RFC: MZP8501015W2  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
11265/2013	ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 150S600-33 DE 33 PASOS PARA LA LOCALIDAD DE CAMOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CAMOTEPEC	ADMON. DIRECTA	273,760.00	0.00	273,760.00	100.00 100.00
2014007	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- DIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN TEPEIXCO	CONVENIO	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00 100.00
600061006102	DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
2014008	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- DIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN SAN MIGUEL TENANGO	CONVENIO	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00 100.00
2014009	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- DIO DIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN TEPEIXCO	CONVENIO	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00 100.00
2014010	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU- DIO Y PROYECTO LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	CONVENIO	75,000.00	0.00	75,000.00	100.00 100.00
2014014	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL PRO- APORTACION PARA LA ELABORACION DEL PRO- YECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN JICOLAPA	CONVENIO	30,420.00	0.00	30,420.00	100.00 100.00
2014015	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL PRO- APORTACION PARA LA ELABORACION DEL PRO- YECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ZACATLAN ZACATLAN	CONVENIO	40,560.00	0.00	40,560.00	100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
RFC: MZP8501015W2  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2014028	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO 2DA. ETAPA EN LA LOCALIDAD DE JICOLAPA, EN EL MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 JUN LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN JICOLAPA	POR CONTRATO	7,144,230.06	4,227,853.70	7,144,230.06	100.00 100.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	11,516,789.94	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006103	ELECTRIFICACIÓN						
2014011	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI FICACION EN VARIAS CALLES DE LA LOCALI- DAD DE SAN MIGUEL TENANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN SAN MIGUEL TENANGO	CONVENIO	492,256.28	0.00	492,256.28	100.00 100.00
2014012	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI FICACION EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN XONOTLA	CONVENIO	291,019.89	0.00	291,019.89	100.00 100.00
2014013	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI FICACION EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN TEPEIXCO	CONVENIO	762,062.28	0.00	762,062.28	100.00 100.00
600061006105	VIVIENDA DIGNA						
2014030	APORTACION AL PROGRAMA PDZP COLOCACION APORTACION AL PROGRAMA PDZP COLOCACION DE LAMINAS DE FIBROCEMENTO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 JUN LA ACCION SE EJECTO AL 75%	ZACATLAN ZACATLAN	CONVENIO	8,141,900.00	2,035,475.00	6,106,425.00	75.00 75.00
2014036	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS PARA LA PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS PARA LA	ZACATLAN VARIAS LOCALIDADES	ADMON. DIRECTA	175,000.00	0.00	0.00	0.00 60.33

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP8501015W2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
	DISMINUCION DEL USO DE LEÑA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 JUN LA OBRA SE EJECUTO AL 77.293%						
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	20,833,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
11322/2013	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD MEDICA RURAL DE ATOTONILCO ETAPA 1 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ATOTONILCO	POR CONTRATO	149,807.75	0.00	149,807.75	100.00 0.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	7,834,393.80	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006122	PLANEACIÓN DESARROLLO REGIONAL DEF. COND						
2014022	ELABORACION DEL PLAN MAESTRO PARA LA ELABORACION DEL PLAN MAESTRO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS EN EL MUNIC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	754,000.00	0.00	377,000.00	50.00 50.00
600061006124	CAMINOS RURALES						
11320/2013	CONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO E DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO E DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITLA A LA COMUNIDAD DE CUACUILA DEL KM 1+100 AL KM 1+600 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZOQUITLA-CUACUILA	POR CONTRATO	2,964,306.63	0.00	2,964,306.63	100.00 100.00
2014023	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUI APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUI	ZACATLAN ZOQUITLA-CUACUILA KM 1700 AL 2500	POR CONTRATO	2,500,000.00	1,643,644.19	1,643,644.19	65.75 29.97

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
RFC: MZP8501015W2  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe Aplicado ----- En el Periodo Acumulado	----- \$ Avance Financ Físico
	TLA- CUACUILA DE 4.75 KM. DE LONGITUD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 JUN LA OBRA SE EJECUTO AL 29.974 %					
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	259,233.64	0.00	0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL FISM.....				64,462,740.27	7,906,972.89	20,575,492.08
0300	FAPOM					
600061006104	URBANIZACIÓN					
2014002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN GALEANA ENTRE CALLE MATAMOROS Y LEON	POR CONTRATO	488,941.21	0.00	488,941.21 100.00 100.00
2014003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GALEANA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN GALEANA ENTRE CALLE MATAMOROS Y LEON	POR CONTRATO	214,649.83	0.00	214,649.83 100.00 100.00
2014004	PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION SANTA ELENA COLONIA LA ESTRELLA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE PROLONGACION SANTA ELENA	POR CONTRATO	1,173,805.60	0.00	1,173,805.60 100.00 100.00
2014005	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PROLONGACION SANTA ELENA, ENTRE CALLE MIGUEL NEGRETE Y CALLE JESUS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE PROLONGACION SANTA ELENA	POR CONTRATO	387,301.88	0.00	387,301.88 100.00 100.00
2014017	PAVIMENTACION DE LA CALLE CAPULINES EN PAVIMENTACION DE LA CALLE CAPULINES EN EN COLONIA LOMA BONITA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE CAPULINES EN COLONIA LOMA BONITA	POR CONTRATO	1,544,401.88	0.00	1,544,401.88 100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
RFC: MZP8501015W2  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe Aplicado ----- En el Período Acumulado	----- % Avance Financ Físico
2014018	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CAPULINES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN	POR CONTRATO	317,748.39	0.00 317,748.39	100.00 100.00
2014021	RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTI- RECONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTI- PLES EN LA LOCALIDAD DE AYOTLA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN AYOTLA	POR CONTRATO	299,422.94	0.00 299,422.94	100.00 100.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA					
2014024	APORTACION A AL PROGRAMA PESO A PESO APORTACION A AL PROGRAMA PESO A PESO REHABILITACION INTEGRAL DE CENTROS ESCO LARES 2014 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 JUN LA ACCION SE EJECUTO AL 75%	ZACATLAN ZACATLAN	CONVENIO	2,719,041.08	679,760.28 2,039,280.84	75.00 75.00
600061006124	CAMINOS RURALES					
11321/2013	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TEPEIXCO Y SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN TEPEIXCO Y SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	POR CONTRATO	378,207.46	0.00 378,207.46	100.00 100.00
2014019	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ZONA CENTRO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	1,000,046.10	0.00 1,000,046.10	100.00 100.00
2014023	APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUI APERTURA DEL CAMINO RURAL TIPO "E" ZOQUI TLA- CUACUILA DE 4.75 KM. DE LONGITUD, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATLAN, COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 JUN LA OBRA SE EJECUTO AL 29.974 %	ZACATLAN ZOQUITLA-CUACUILA KM 1700 AL 2500	POR CONTRATO	2,983,489.33	0.00 0.00	0.00 29.97
600061006129	APOYO A LA ACTIVIDAD PRIMARIA					

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
RFC: MZP8501015W2  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	Avance Financ Físico
2014026	ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO ABONANDO EL FUTURO DEL CAMPO POBLANO 2014 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	CONVENIO	500,000.00	0.00	500,000.00	100.00 100.00
600061006130	FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD						
2014025	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS ADQUISICION DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	175,401.00	0.00	175,401.00	100.00 100.00
600061006137	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL						
11272/2013	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA URBANA Y RURAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	1,467,290.03	0.00	1,467,290.03	100.00 100.00
2014006	APORTACION PARA EL CERESO DE ZACATLAN APORTACION PARA EL CERESO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 JUN LA ACCION SE EJECUTO AL 70%	ZACATLAN CALLE NICOLÁS BRAVO ZACATLAN	CONVENIO	1,967,389.15	786,955.66	1,377,172.41	70.00 70.00
2014016	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS EQUIPADAS) PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	1,487,964.00	0.00	1,487,964.00	100.00 100.00
2014027	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PATRULLAS ) PARA SEGURIDAD VIAL Y POLICIA RURAL MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	1,306,742.00	0.00	1,306,742.00	100.00 100.00
PORTAMUN	PORTAMUN PORTAMUN FORNDO DE APORTACIONES PARA EL PORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	7,703,362.28	0.00	0.00	0.00 0.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
RFC: MZP8501015W2  
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Período	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico	
600061006139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS							
11227/2013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013	ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	761,197.00	0.00	761,197.00	100.00	100.00
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013	ZACATLAN						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
2014020	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	11,479,877.00	1,487,021.20	2,956,124.95	25.75	25.75
	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	ZACATLAN						
	DE ZACATLAN 2014							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	30 JUN LA ACCION SE EJECUTO AL 25.75%							
FORTAMUN	FORTAMUN	ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	378,196.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	FORTAMUN	ZACATLAN						
	FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE							
	CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
SUBTOTAL FAFOM.....				38,734,474.56	2,953,737.14	17,875,697.52		
0400	FISE							
SUBTOTAL FISE.....				0.00	0.00	0.00		
0500	FONDEN							
SUBTOTAL FONDEN.....				0.00	0.00	0.00		
0600	ESTATALES							
600061006105	VIVIENDA DIGNA							
2014036	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS PARA LA	ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	622,500.00	481,150.03	481,150.03	77.29	60.33
	PROGRAMA ESTATAL DE ESTUFAS PARA LA	VARIAS LOCALIDADES						
	DISMINUCION DEL USO DE LEÑA							
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:							
	30 JUN LA OBRA SE EJECUTO AL 77.293%							
SUBTOTAL ESTATALES.....				622,500.00	481,150.03	481,150.03		
0700	RAMO 20							




MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP8501015W2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Junio de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
600061006149	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
RAMO 20	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	277,952.57	0.00	0.00	0.00
	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN					
	RAMO 20 SEDESOL						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
SUBTOTAL RAMO 20.....				277,952.57	0.00	0.00	
0800	REASIGNADOS						
SUBTOTAL REASIGNADOS.....				0.00	0.00	0.00	
0900	OTROS FONDOS						
SUBTOTAL OTROS FONDOS.....				0.00	0.00	0.00	
TOTAL.....				106,644,267.40	11,372,379.66	40,183,133.43	



MARCOS FLORES MORALES  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ZACATLÁN, PUE.  
 2014-2018



LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS  
 SECRETARIO GENERAL  
 SECRETARIA GENERAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ZACATLÁN, PUE.  
 2014-2018



ARDOR SANCHA RIVERA  
 TESORERO MUNICIPAL  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 ZACATLÁN, PUE.  
 2014-2018