

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
0050	RECURSOS PROPIOS						
600061006128	RELLENOS SANITARIOS						
OBRA - 2014 - ENE	AMPLIACION DE CELDA A CIELO ABIERTO AMPLIACION DE CELDA A CIELO ABIERTO EN EL CONFINAMIENTO CONTROLADO DE RESIDUOS SOLIDOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN MAQUIXTLA	ADMON. DIRECTA	1,200,032.20	0.00	1,200,032.20	100.00 100.00
SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS.....				1,200,032.20	0.00	1,200,032.20	
0100	PARTICIPACIONES						
600061006117	OBRAS URBANÍSTICAS						
PARTICIPACIONES	OBRAS URBANISTICAS OBRAS URBANISTICAS OBRAS CON RECURSOS PROPIOS O PARTICIPA CIONES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	1,061,567.80	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006134	CLORACIÓN DE AGUA						
CLO-2014	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	285,000.00	0.00	20,242.00	7.10 7.10
SUBTOTAL PARTICIPACIONES.....				1,346,567.80	0.00	20,242.00	
0200	FISM						
600061006101	AGUA POTABLE						
11265/2013	ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE ADQUISICION DE MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA GRUNDFOS MODELO 150S600-33 DE 33 PASOS PARA LA LOCALIDAD DE CAMOTEPEC COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CAMOTEPEC	ADMON. DIRECTA	273,760.00	0.00	273,760.00	100.00 100.00
2014007	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTU-	ZACATLAN	CONVENIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE REALIZO AL 100%	TEPEIXCO					
600061006102	DRENAJE Y ALCANTARILLADO						
2014008	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE LA DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE REALIZO AL 100%	ZACATLAN SAN MIGUEL TENANGO	CONVENIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00 100.00
2014009	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE REALIZO AL 100%	ZACATLAN TEPEIXCO	CONVENIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00 100.00
2014010	APORTACION PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN SAN CRISTOBAL XOCHIMILPA	CONVENIO	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00 100.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	18,732,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006103	ELECTRIFICACIÓN						
2014011	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TENANGO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE PAGO AL 100%	ZACATLAN SAN MIGUEL TENANGO	CONVENIO	492,256.28	492,256.28	492,256.28	100.00 100.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	Avance Financ Físico
2014012	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI FICACION EN LA LOCALIDAD DE XONOTLA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE REALIZO AL 100%	ZACATLAN XONOTLA	CONVENIO	291,019.89	291,019.89	291,019.89	100.00 100.00
2014013	APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI APORTACION PARA LA AMPLIACION DE ELECTRI FICACION EN LA LOCALIDAD DE TEPEIXCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE REALIZO LA 100%	ZACATLAN TEPEIXCO	CONVENIO	762,062.28	762,062.28	762,062.28	100.00 100.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	20,833,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
11322/2013	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD MEDICA RURAL DE ATOTONILCO ETAPA 1 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ATOTONILCO	POR CONTRATO	149,807.75	0.00	149,807.75	100.00 0.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	19,405,293.80	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006124	CAMINOS RURALES						
11320/2013	CONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO E DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TIPO E DE LA COMUNIDAD DE ZOQUITLA A LA COMUNIDAD DE CUACUILA DEL KM 1+100 AL KM 1+600 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZOQUITLA-CUACUILA	POR CONTRATO	2,964,306.63	0.00	2,964,306.63	100.00 100.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	259,233.64	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Período	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN					
SUBTOTAL FISM.....				64,462,740.27	1,845,338.45	5,233,212.83	
0300	FAFOM						
600061006104	URBANIZACIÓN						
2014002	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GALEANA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN GALEANA ENTRE CALLE MATAMOROS Y LEON	POR CONTRATO	488,941.21	488,941.21	488,941.21	100.00 100.00
2014003	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE GALEANA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA OBRA SE EJECUTO AL 100%	ZACATLAN GALEANA ENTRE CALLE MATAMOROS Y LEON	POR CONTRATO	214,649.83	214,649.83	214,649.83	100.00 100.00
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	8,428,408.96	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006124	CAMINOS RURALES						
11321/2013	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE TEPEIXCO Y SAN CRISTOBAL KOCHIMILPA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN TEPEIXCO Y SAN CRISTOBAL KOCHIMILPA	POR CONTRATO	378,207.46	0.00	378,207.46	100.00 100.00
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	9,278,792.54	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006137	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL						

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
RFC: MZP8501015W2
COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2014


Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	Aplicado ----- Acumulado	% Avance Financ Físico
11272/2013	ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE VIGILANCIA URBANA Y RURAL PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	POR CONTRATO	1,467,290.03	0.00	1,467,290.03	100.00 100.00
2014006	APORTACION PARA EL CERESO DE ZACATLAN APORTACION PARA EL CERESO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 31 MAR LA APORTACION SE REALIZO AL 30%	ZACATLAN CALLE NICOLAS BRAVO ZACATLAN	CONVENIO	1,967,389.15	590,216.75	590,216.75	30.00 30.00
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	15,371,401.98	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006139	OBLIGACIONES FINANCIERAS PAGO DE PASIVOS						
11227/2013	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO 2013 COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	761,197.00	0.00	761,197.00	100.00 100.00
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FORNDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	378,196.40	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL FAFOM.....				38,734,474.56	1,293,807.79	3,900,502.28	
0400	FISE						
SUBTOTAL FISE.....				0.00	0.00	0.00	
0500	FONDEN						
SUBTOTAL FONDEN.....				0.00	0.00	0.00	
0600	ESTATALES						

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA
 RFC: MZP8501015W2
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA
 Periodo comprendido del 1 al 31 de Marzo de 2014

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	Avance Financ Físico
SUBTOTAL ESTATALES.....				0.00	0.00	0.00	
0700	RAMO 20						
600061006149	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA						
RAMO 20	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	277,952.57	0.00	0.00	0.00 0.00
	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN					
	RAMO 20 SEDESOL						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
SUBTOTAL RAMO 20.....				277,952.57	0.00	0.00	
0800	REASIGNADOS						
SUBTOTAL REASIGNADOS.....				0.00	0.00	0.00	
0900	OTROS FONDOS						
SUBTOTAL OTROS FONDOS.....				0.00	0.00	0.00	
TOTAL.....				106,021,767.40	3,139,146.24	10,353,989.31	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MARCOS FLORES MORALES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 2014-2018



SECRETARÍA GENERAL
 LIC. ROBERTO AGUILAR VARGAS
 SECRETARIO GENERAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 2014-2018



TESORERÍA MUNICIPAL
 C.P. ROBERTO SANCHEZ RIVERA
 TESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 ZACATLÁN, PUE.
 2018