

**2016**

---

**SFU  
(PASH)  
PRIMER TRIMESTRE**

**ZACATLAN**

**FEDERAL**

**NIVEL  
PROYECTO**

**FEDERAL**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE15150400597930	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juan C. Bonilla Entre Calle Camino Real Y Armadora Trejo En La Localidad De Maquixtla En El Municipio De Zacatlan	20151263	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de zacatlan



Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	3,885	0.00	100.00	Financiera: el monto pagado corresponde al monto de contrato mas la retención del 1 al millar / Física: la obra se ejecuto al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora
PUE15150400598332	Construcción Del Techado De Usos Múltiples En El Bachillerato General Oficial Juan Jose Arreola En La Localidad De Tomatlan Municipio De Zacatlan	20151104	Puebla	Zacatlán	Tomatlán	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	h. ayuntamiento de zacatlan



Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Educación	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,643	0.00	100.00	Financiera: el monto de la obra es el monto de convenio mas la retención del 1 al millar / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 81

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	RAMO	Institución Ejecutora
PUE14140100296345	Construcción Centro Civico Cultural	20140273	Puebla	Zacatlán	Maquixtla	Rural	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE ZACATLAN.



Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
			Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	R reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$28,026,426	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	\$27,998,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.