

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA

RFC: MZP85015015W2

COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2011

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe Aplicado En el Periodo	& Avance Financ Físico
0050	RECURSOS PROPIOS					
	SUBTOTAL RECURSOS PROPIOS			0.00	0.00	0.00
0100	PARTICIPACIONES					
600061006104	URBANIZACIÓN					
2010/02/93539	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONCIANO PAVIMENTACION DE LA CALLE PONCIANO ARRIAGA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE PONCIANO ARRIAGA	POR CONTRATO	15,711.00	0.00	15,711.00 100.00 100.00
600061006117	OBRAS URBANISTICAS					
PARTICIPACIONES	OBRAS URBANISTICAS	ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	4,134,289.00	0.00	0.00 0.00 0.00
	OBRAS URBANISTICAS	ZACATLAN				
	OBRAS CON RECURSOS PROPIOS O PARTICIPACIONES					
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:					
600061006134	CLORACIÓN DE AGUA					
CLO-2011	CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN CLORACION AGUA DEL MUNICIPIO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO: 30 ABR REPORTE DEL MES ABRIL 2011	ZACATLAN ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	250,000.00	14,964.00	47,428.00 18.53 14.93
	SUBTOTAL PARTICIPACIONES			4,400,000.00	14,964.00	63,192.00
0200	FISM					
600061006102	DRENAJE Y ALICANTARILLADO					
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	16,672,936.75	0.00	0.00 0.00 0.00
600061006104	URBANIZACIÓN					

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP85015015W2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2011

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	----- Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
2011/0F/010211	ADQUISICION DE 4 LUMINARIAS PARA ALUM ADQUISICION DE 4 LUMINARIAS PARA ALUM BRADO PUBLICO PARA LA MICRO UNIDAD DEPORTIVA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN MICRO UNIDAD DEPORTIVA	ADMON. DIRECTA	30,160.00	0.00	30,160.00	100.00 100.00
600061006107	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA						
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	16,466,500.00	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
2010/0F/92846	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PARQUE Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PARQUE Y JARDIN EN LA COMUNIDAD DE XOXONACATLA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN XOXONACATLA	ADMON. DIRECTA	377,324.11	0.00	377,324.11	100.00 100.00
2010/0F/94940	FINIQUITO DE TERRENO DE LA MICROUNIDAD FINIQUITO DE TERRENO DE LA MICROUNIDAD DEPORTIVA EN CUATILULCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CUATILULCO	ADMON. DIRECTA	3,107,642.09	0.00	3,107,642.09	100.00 100.00
FISM	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	12,515,033.80	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL FISM.....				49,169,394.75	0.00	3,515,264.20	
0300	FAPOM						
600061006104	URBANIZACION						
FORTAMUN	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMON. DIRECTA	7,067,662.86	0.00	0.00	0.00 0.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP85015015W2  
**COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA**  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2011

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
600061006116	ASISTENCIA SOCIAL Y SERV. COMUNITARIOS						
2010/OP/89979	PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL PROGRAMA DE ALFABETIZACION MUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN PALACIO MUNICIPAL	ADMN. DIRECTA	66,450.00	0.00	66,450.00	100.00 100.00
2010/OP/92846	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PARQUE Y CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, PARQUE Y JARDIN EN LA COMUNIDAD DE XOXONCATLA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN XOXONCATLA	ADMN. DIRECTA	246,629.78	0.00	246,629.78	100.00 100.00
2010/OP/94940	FINIQUITO DE TERRENO DE LA MICROUNIDAD FINIQUITO DE TERRENO DE LA MICROUNIDAD DEPORTIVA EN CUAUTILULCO COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CUAUTILULCO	ADMN. DIRECTA	8,134.91	0.00	8,134.91	100.00 100.00
600061006124	CAMINOS RURALES						
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL BORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00 0.00
600061006137	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL						
FORTAMUN	FORTAMUN FORTAMUN FONDO DE APORTACIONES PARA EL BORTALE CIMIENTO DE LO MUNICIPIOS COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN ZACATLAN	ADMN. DIRECTA	16,999,456.00	0.00	0.00	0.00 0.00
SUBTOTAL FAFOM.....				30,987,477.00	0.00	323,477.69	
9400	FISE						
SUBTOTAL FISE.....				0.00	0.00	0.00	
0500	FONDEN						
SUBTOTAL FONDEN.....				0.00	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA


RFC: MZP85015015W2


COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2011


Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	----- Importe En el Periodo	----- Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
0600	ESTATALES						
600061006125	RASTROS						
2008/05/RASC03	CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR EN EL RASTRO CONSTRUCCION DE BIODIGESTOR EN EL RASTRO INTERMUNICIPAL COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN QUETZALAPA	ADMIN. DIRECTA	7,586.81	0.00	7,586.81	100.00 100.00
	SUBTOTAL ESTATALES.....			7,586.81	0.00	7,586.81	
0700	RAMO 20						
600061006104	URBANIZACIÓN						
2010/05/93539	PAVIMENTACION DE LA CALLE PONCIANO PAVIMENTACION DE LA CALLE PONCIANO ARIAGA COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CALLE PONCIANO ARIAGA	FOR CONTRATO	600,000.00	0.00	600,000.00	100.00 100.00
2010/05/IMAGEN01	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA TERCERA MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA TERCERA ESTABA EN EL MUNICIPIO DE ZACATLAN COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN BANQUETAS DE CALLES CENTRICAS ZACATLAN	FOR CONTRATO	4,235,106.69	0.00	4,235,106.69	100.00 100.00
600061006124	CAMINOS RURALES						
2010/05/10090	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO E CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL TIPO E YEHUALA-TEPELANCINGO DE 3.21 KM DE LONGITUD COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CAMINO DE YEHUALA-TEPELANCINGO	FOR CONTRATO	6,501,434.67	0.00	6,501,434.67	56.6% 72.16
600061006132	CARRETERAS ALIMENTADORAS						
2010/05/10079	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO TIPO D MEJORADO LAS AGUITAS-TEPEIXCO DE 4 KM DE LONGITUD COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:	ZACATLAN CAMINO LAS AGUITAS-TEPEIXCO	FOR CONTRATO	11,277,649.08	0.00	11,277,649.08	39.1% 69.61
RAMO 20	RAMO 20 SEDESOL	ZACATLAN	ADMIN. DIRECTA	2,220,012.65	0.00	2,220,012.65	0.00% 0.00

MUNICIPIO DE ZACATLÁN PUEBLA  
 RFC: MZP85015015W2  
 COMPORTAMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES CON CARGO A LA INVERSIÓN PÚBLICA  
 Periodo comprendido del 1 al 30 de Abril de 2011

Fondo, Subcuenta y Obra	Nombre de la Obra, Descripción y Comentarios	Localidad	Modalidad de Ejecución	Importe Asig/Autorizado	Importe En el Periodo	Aplicado Acumulado	% Avance Financ Físico
		ZACATLÁN					
	RAMO 20 SEDESOL						
	RAMO 20 SEDESOL						
	COMENTARIOS DEL AVANCE FÍSICO:						
	SUBTOTAL RAMO 20.....			24,833,606.69	0.00	12,985,496.74	
0800	REASIGNADOS.....			0.00	0.00	0.00	
	SUBTOTAL REASIGNADOS.....			0.00	0.00	0.00	
0900	OTROS FONDOS.....						
	SUBTOTAL OTROS FONDOS.....			0.00	0.00	0.00	
TOTAL.....				108,798,165.80	14,964.00	16,892,463.44	


  
 C. P. MARIO ALBERTO CRUZ GONZALEZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL


  
 C. P. BENITO VAZQUEZ ORTA  
 SECRETARIO GENERAL


  
 C. P. EDUARDO SANCHEZ RIVERA  
 TESORERO MUNICIPAL



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 ZACATLÁN, PUE.  
 2011-2014



SECRETARIA  
 GENERAL  
 AYUNTAMIENTO  
 ZACATLÁN, PUE.  
 2011-2014



TESORERIA  
 MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO  
 ZACATLÁN, PUE.  
 2011-2014